

АКТ №

проверки готовности к отопительному периоду 2020 /2021 гг.

(место составление акта)

28.07.2020

(дата составления акта)

Комиссия, образованная

Распоряжение № ОС – 05 – 20 от 06.04.2020 г.

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от _____ г., утвержденной Главой управы района «Орехово – Борисово Северное»

Силкиным Е.И.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) с 18.05.2020 г. по 28.08.2020 г.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду Негосударственного образовательного частного учреждения средней общеобразовательной школы «Живоносный Источник»

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Объект	Адрес объекта
		Ул. Каширское шоссе, д. 98, корп. 3

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила

- 1) объект проверки готов к отопительному периоду
- 2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией
- 3) объект проверки не готов к отопительному периоду (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде, ненужное зачеркнуть)

Приложение к акту проверки готовности № _____ от _____ к отопительному периоду 20__/20__ гг., являющееся его неотъемлемой частью на _____ листах

Участники комиссии:

Предприятие

Филиала № 6 ПАО «ТЭЦ-1»

ул. Мусы Джалиля, д. 3

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« 28 » 07 2020 г. Н.С. Сорокина

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ -
РУКОВОДИТЕЛЬ КЦ ОС № 6 (ЮАО)
ПРИЖИВАЕВА В.В.

Приложение к акту проверки готовности № _____ от к отопительному периоду 2020/2021 гг.

№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Примечание	Выявленные замечания Да/Нет	Дата устранения замечаний
1	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;		—	
2	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;		—	
3	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;		—	
4	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;		—	
5	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;		—	
6	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;		—	
7	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки;		—	
8.1	наличие и работоспособность приборов учета (Филиал № 11);		нет	
8.2	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (Экспл. Филиалы);		—	
9	работоспособность защиты систем теплопотребления;		—	
10	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки;		—	
11	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;		—	
12	плотность оборудования тепловых пунктов (указать Р и время в примечаниях);	10 Авг 15.00	—	
13	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;		—	
14	отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;		нет	
15	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (ФИО и контактную информацию ответственных указать в примечаниях);		—	
16	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (указать Р и время в примечаниях);	10 Авг 15.00	—	
17	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий		—	

Подписи сторон с расшифровками:

Экспл. Филиал № _____ ПАО «МОЭК» _____

Потребитель _____

Отделение сбыта № _____ Филиал № 11 «Горэнергосбыт» _____

Примечание:

Количество ВВОДНОЙ запорной арматуры отключающей внутридомовые системы теплоснабжения	Количество запорной арматуры ЦО	Количество запорной арматуры ГВС	Количество запорной арматуры Вентиляция
ВСЕГО (шт.)	2	2	—
Неработающей (шт.)	—	—	—

Наличие АУУ

Да Нет

Работоспособность АУУ

Да ☐ Нет ☐

Заменили неисправного термометра, заменили
манометр в системе отопления, вставили манометр
поиском цветовой разметки, заменили арматуру
дверки на запорной арматуры и вентили

Заменили запорную арматуру

Подписи сторон с расшифровками:

ПАО «МОЭК» Игорь Степанов

Потребитель

Игорь Степанов